

## 1. ул.Береговая, д. Усть-Чая

| №п/п                      | Адрес, км,м | Расположение      | Номер по ГОСТ | Типоразмер | Размер щитка, мм | Площадь щитка, м <sup>2</sup> | Материал плёнки | Состояние | Конструкция установки | Кол-во опор | Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup> |
|---------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 1                         | 0,020       | На обочине слева  | 2.4           | II         | A900             | 0,35                          |                 | Требуется | СКМ3.40               | 1           | Монолитный<br>0,000                     |
| 2                         | 0,030       | На обочине справа | 5.23.1        |            | 888×256          | 0,23                          |                 | Требуется | СКМ3.40               | 2           | Монолитный<br>0,000                     |
|                           |             |                   | 5.24.1        |            | 888×256          | 0,23                          |                 | Требуется |                       |             |                                         |
| <b>Итого установлено:</b> |             | <b>0</b>          |               |            |                  |                               |                 |           |                       |             |                                         |
| <b>Итого требуется:</b>   |             | <b>3</b>          |               |            |                  |                               |                 |           |                       |             |                                         |
| <b>Итого к демонтажу:</b> |             | <b>0</b>          |               |            |                  |                               |                 |           |                       |             |                                         |
| <b>Итого:</b>             |             | <b>3</b>          |               |            |                  |                               |                 |           |                       |             |                                         |

## Итоги по щиткам

| Размер щитка, мм | Количество, шт | Материал плёнки | Площадь щитка, м <sup>2</sup> | Площадь общая, м <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 888×256          | 2              |                 | 0,23                          | 0,46                          |
| A900             | 1              |                 | 0,35                          | 0,35                          |
| <b>Итого:</b>    | <b>3</b>       |                 |                               | <b>0,81</b>                   |

## Итоги по стойкам

| Марка         | Количество, шт | Материал | Диаметр, мм | Длина, п.м. | Длина общая, п.м. |
|---------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| СКМ3.40       | 3              | Металл   | 70          | 4,00        | 12,00             |
| <b>Итого:</b> | <b>3</b>       |          |             |             | <b>12,00</b>      |

## 1. ул.Береговая, д. Усть-Чая

| №п/п          | Начало участка,<br>км,м | Конец участка,<br>км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м                                                    |                                   |                            |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|               |                         |                        |              |                  | Проектируемые в<br>соответствии с<br>нормативными<br>документами, м | Фактически<br>установленные,<br>м | Потребность в установке, м |
| 1             | 0,026                   | 0,089                  | Справа       |                  | 63                                                                  | 63                                |                            |
| 2             | 0,097                   | 0,140                  | Справа       |                  | 43                                                                  | 43                                |                            |
| <b>Итого:</b> |                         |                        |              |                  | <b>106</b>                                                          | <b>106</b>                        |                            |

## 4. пер. Первомайский, д. Усть-Чая

| №п/п          | Начало участка,<br>км,м | Конец участка,<br>км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м                                                    |                                   |                            |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|               |                         |                        |              |                  | Проектируемые в<br>соответствии с<br>нормативными<br>документами, м | Фактически<br>установленные,<br>м | Потребность в установке, м |
| 1             | 0,004                   | 0,230                  | Слева        |                  | 226                                                                 | 226                               |                            |
| <b>Итого:</b> |                         |                        |              |                  | <b>226</b>                                                          | <b>226</b>                        |                            |

## 7. ул. Трудовая, д. Усть-Чая

| №п/п          | Начало участка,<br>км,м | Конец участка,<br>км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м                                                    |                                   |                            |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|               |                         |                        |              |                  | Проектируемые в<br>соответствии с<br>нормативными<br>документами, м | Фактически<br>установленные,<br>м | Потребность в установке, м |
| 1             | 0,015                   | 1,209                  | Справа       |                  | 1194                                                                | 1194                              |                            |
| <b>Итого:</b> |                         |                        |              |                  | <b>1194</b>                                                         | <b>1194</b>                       |                            |